



شرکت آب و فاضلاب استان یزد

## صور تجلسه

شماره: ۱۵/۱۲۱۶۷/د

تاریخ: ۱۳/۰۳/۹۳

پیوست:

شماره دعوتنامه: ۱۵/۴۱۴۷/د	تاریخ جلسه: ۹۳/۲/۲۱۰۱۸	تاریخ دعوتنامه: ۹۳/۲/۳
زمان شروع جلسه:	مکان برگزاری جلسه: اتاق جلسات	مسئول/دبیر جلسه: هلاکویی
موضوع جلسه: اطلاع رسانی از اقدامات جاری سرمایه گذاری	صفحه: ۱ از ۱	

خلاصه مذاکرات: ابتدا طرح های سرمایه گذاری شرکت باختصار مرور گردید و در خصوص پروژه های سرمایه گذاری تاسیسات فاضلاب شهرهای اردکان، مهریز و بافق بحث و بررسی شد.

ردیف	شرح فعالیت	اجرا	
		مسئول	زمان
۱	<p>در این جلسه هم اندیشی در خصوص پروژه های سرمایه گذاری شده تاسیسات فاضلاب در سه شهر اردکان، مهریز و بافق گفتگو شد و مسائل زیر از سوی اعضا مطرح گردید و مقرر شد در جلسه ای با حضور مدیریت محترم عامل، این موارد بررسی گردد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تعیین شرح وظایف نظارت عالیته شرکت آب و فاضلاب در پروژه های سرمایه گذاری</li> <li>- تعیین ارتباط کمیته های فنی با نظارت عالیته و مدیریت طرح در پروژه های سرمایه گذاری</li> <li>- تعیین ارتباط مجری طرح با نظارت عالیته و مدیریت طرح در پروژه های سرمایه گذاری</li> <li>- تعیین تکلیف وضعیت خرید مصالح و ارتباط آن با کمیته های فنی و مجری طرح با توجه به پاسخگو بودن شرکت آب و فاضلاب</li> <li>- پیش بینی مسایل حقوقی و اهرم های پیشگیری از خطاهای سرمایه گذار در صورت وقوع مشکل</li> <li>- تعیین تکلیف بحث نظارت، مشاوره و مدیریت طرح در مهریز که با یک مشاور (پایدار پویش) می باشد</li> <li>- جدا سازی حسابهای مالی مدیریت طرح در اردکان از سایر حسابهای مالی شرکت</li> </ul>	<p>مجری طرح فاضلاب ،معاونت مهندسی</p>	



## صور تجلسه

شماره: ۱۵/۱۲۱۶۷/د

تاریخ: ۱۳/۰۳/۹۳

پیوست:

اجرا		شرح فعالیت	ردیف
زمان	مسئول		
		<ul style="list-style-type: none"><li>- استفاده از فهرست بهای خاص متری در پروژه های لوله گذاری فاضلاب در پروژه های سرمایه گذاری</li><li>- هماهنگی با معاونت درآمد و مشترکین جهت فروش انشعاب در شهرهای مهریز و بافق و اردکان در موعد مقرر</li><li>- شروع کار فرهنگ سازی اجرای تاسیسات فاضلاب و نصب انشعابات در سه شهر اردکان ، مهریز و بافق</li><li>- بررسی امکان واگذاری موضوع قرائت از راه دور به بخش خصوصی در قالب موضوعات سرمایه گذاری</li><li>- پیگیری صدور پروانه بهره برداری برای سرمایه گذاران از سوی شرکت مهندسی</li><li>- پیگیری اصلاح شیوه تخصیص پساب و تعامل با آب منطقه ای از سوی شرکت مهندسی</li><li>- پیگیری تهیه شرح خدمات ثابت و استاندارد برای تهیه گزارشات توجیهی فنی-اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و تعیین شیوه ای مشخص برای محاسبه نرخ ها با توجه تعدیل ها ، تورم و ..... از سوی شرکت مهندسی</li></ul>	
	مجری طرح فاضلاب ، کمیته های فنی شرکت	مقرر گردید تایید نهایی در کل خرید ها و اجرا در سه شهر اردکان ، مهریز و بافق با آب و فاضلاب باشد.	۲
	دفتر تجهیز منابع	هماهنگی با شرکت مهندسی و تعیین شهرهای پیشرو در مباحث سرمایه گذاری برای تبادل اطلاعات جدا از گروه بندی کشوری برای جلسه بعد.	۳
		در پایان در خصوص بازدید از اردکان هماهنگی صورت پذیرفت .	۴